



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

GUADALUPE ETLA, CENTRO, OAXACA

TRIENIO 2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Guadalupe Etla,
Oax.
Dpto. Etla, Oax.
2023-2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

MGE-033/A.E.R.C./FAISMUN/04/02/2025

En la Localidad de Guadalupe Etla, Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla, Estado de Oaxaca. Siendo las 10:00 hrs del día 5 de septiembre de 2025. Reunidos en las instalaciones que ocupa la obra, El responsable de la construcción de la obra quien en este acto es representado por el C. Marcos Jesús García García, en su carácter de administrador único de la empresa BETZALIE Construcciones y servicios profesionales S.A. de C.V. y los integrantes del H. Ayuntamiento de Guadalupe Etla, los CC. Julio Ramírez Ruiz Y Margarita Ramírez Luis, Presidente Municipal Constitucional y Sindica Municipal respectivamente, llevan acabo el acto de ENTREGA - RECEPCIÓN de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 20DPR0144G EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL MOGOTE", cuyas características se describen a continuación.

Ubicación :	Numero	Nombre
Estado :	(20)	Oaxaca
Region :	(08)	Valles Centrales
Distrito :	(011)	Etla
Municipio :	(033)	Guadalupe Etla
Localidad :	(0001)	Guadalupe Etla

DATOS GENERALES

Ramo General:	33 FONDO III- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
Oficio de Aprobación y Autorización de Obras	MGE-033/OA/FAISMUN/04/02/2025	Fecha: 10 DE JUNIO DE 2025
Modalidad de Ejecucion :	CONTRATO	
Contrato No.:	MGE-033/COP/FAISMUN/04/02/2025	Fecha: 30 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Real:	01 DE JULIO DE 2025	Fecha de Terminacion: 29 DE AGOSTO DE 2025
Metas Alcanzadas:	253.80 M2 DE TECHUMBRE	Beneficiarios : 80 personas

Descripcion del Proyecto:	PRELIMINARES; 253.80 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, LA CIMENTACIÓN CONSTA DE; 15.68 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, 12.10 M3 DE EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 A 1.50 M. DE PROFUNDIDAD, 11.52 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, 130.23 KG DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VAR. # 4 @ 15 CM, EN AMBOS SENTIDOS, 234.78 KG DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VAR. # 5 @ 15 CM, EN AMBOS SENTIDOS, 3.6 M3 DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN, F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4", 10.56 M3 DE RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN LA ESTRUCTURA SE CONSIDERAN; 298.75 KG DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VAR # 5, 164.87 KG DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VAR # 3, 2.16 M3 DE CONCRETO EN ESTRUCTURA, F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4", 53.76 M2 DE MURO PARA FORRADO DE COLUMNAS CON TABIQUE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 1RA., CON UN ESPESOR DE 15 CM, ACABADO APARENTE, 8 PZAS DE CAPITEL CON TABIQUE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 1RA., ACABADO APARENTE, 11.52 M2 DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, PARA LA CUBIERTA SE UTILIZARAN; 4 PZAS DE ARMADURAS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES, A BASE DE CANAL MONTEN EN CAJA DE 8" CAL. 10, REFUERZO CENTRAL CON CANAL MONTEN EN CAJA DE 6" CAL. 12, SEGÚN PROYECTO CON UNA LONGITUD DE DESARROLLO DE 16.00 MTS., 6 PZAS DE ARMADURAS SECUNDARIAS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES, CUERDA SUPERIOR E INFERIOR A BASE DE 4 PTR DE 2" CAL. 11, MONTANTES Y DIAGONALES DE 1 1/2", SEGÚN PROYECTO CON UNA LONGITUD DE DESARROLLO DE 5.33 MTS, 324 ML DE LARGUEROS A BASE DE CANAL MONTEN DE 6" X 1 1/2" PARA SOPORTE DE CUBIERTA, 253.80 M2 DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA GALVATEJA CALIBRE 26, 18 ML DE CABELLETE A BASE DE LÁMINA GALVATEJA, CALIBRE 26, 36.00 ML DE CANALÓN A BASE DE LÁMINA CAL. 12, 164.80 ML DE CONTRAFLAMBEOS A BASE DE REDONDO ESTRUCTURAL DE 3/4", ANCLAJE CON ANGULOS Y TUERCAS HEXAGONALES, 6.00 BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC DE 4", 3.00 REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES, DE 0.60 X 0.60 CMS. REJILLA A BASE DE ANGULO DE 1" X 1/8" Y SOLERA REFORZADA, 43 ML DE CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4", INTERCONECTANDO ENTRE REGISTROS, PARA LA PINTURA SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE 181.82 M2 DE PINTURA EN PERFILES ESTRUCTURALES COLOR BLANCO, LARGUEROS, ARMADURAS, CONTRAFLAMBEOS, PLACAS, Y SE REALIZARA LA LIMPIEZA DE 253.80 M2 DE LA OBRA PARA SU ENTREGA
---------------------------	--

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Guadalupe Etla,
Oax.
Dpto. Etla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Guadalupe Etla,
Oax.
Dpto. Etla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE EDUCACIÓN Y SALUD
Mpio. Guadalupe Etla,
Oax.
Dpto. Etla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TALAMIA MUNICIPAL
Mpio. Guadalupe Etla,
Oax.
Dpto. Etla, Oax.
2025

Estructura Financiera			
Aportaciones Y Transferencias	Importe Autorizado	Importe Ejercido	Saldo
Ramo 33 Fondo III	\$1.066.808,20	\$1.066.808,20	\$0,00
Ramo 33 Fondo IV			
Ramo 28			
Aportacion Estatal (Especificar)			
Beneficiarios			
Total	\$1.066.808,20	\$1.066.808,20	\$0,00

Una vez verificada la obra mediante recorrido e inspección por las partes que intervienen en este acto, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida y es recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

BETZALIE
R.F.C.:BCS231113FE8

SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. Guadalupe Etla,
Oax.
Dpto. Etla, Oax.
2025

La presente Acta NO EXIME al CONTRATISTA, BETZALIE Construcciones y Servicios Profesionales S.A. de C.V., a través del C. Marcos Jesús García García Administrador Único de la empresa, Responsable de su ejecución, de los defectos O Vicios Ocultos que resulten de la misma, obligandose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto, siendo las 10:50 horas del mismo día y fecha de su inicio, firmando al calce y al margen de conformidad con el contenido de la misma, los que en ella intervinieron.

ENTREGA LA OBRA

Nombre de la Empresa:	BETZALIE Construcciones y Servicios Profesionales S.A. de C.V.
Representante:	C. Marcos Jesús García García
Cargo:	Administrador Único
R.F.C.:	BCS231113FE8
Dirección:	CALLE GUADALUPE VICTORIA 359, COL. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68120.



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Mpio. Guadalupe
Etlá,

Dto. Etla, Oax.

2023-2025

C. Julio Ramírez Ruiz
Presidente Municipal Constitucional

**REGIDURÍA DE
HACIENDA Y OBRAS**
Mpio. Guadalupe
Etlá,
Oax.

C. Bertín Matadamas
Regidor de Hacienda y Obras

Dto. Etla, Oax.
2023-2025

C. Teresa Miguel Rivera
Regidora de Policía y Aguas

C. Marcos Jesús García García
Administrador Único

Recibe la Obra

Por el H. Ayuntamiento de Guadalupe Etla

Testigos

C. Oscar Méndez Hernández
Regidor de Educación y Salud

**REGIDURÍA DE EDUCACIÓN
Y SALUD**
Mpio. Guadalupe
Etlá,
Oax.

Dto. Etla, Oax.
2023-2025

C. Irma Rodríguez Castellanos
Tesorera Municipal

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
Mpio. Guadalupe
Etlá,
Oax.

Dto. Etla, Oax.

C. Gabriela Hernández Norasco

Secretaria Municipal
Mpio. Guadalupe
Etlá,
Oax.

Dto. Etla, Oax.
2025

BETZALIE

R.F.C.: BCS231113FE8