



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

GUADALUPE ETLA, CENTRO, OAXACA

TRIENIO 2023-2025

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Guadalupe
Etla,
Distrito. Oax.
2023-2025

2023-2025



SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Guadalupe
Etla,
Dtto. Etla, Oax.
2023-2025



REGIDURÍA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Guadalupe
Etla,
Dtto. Etla, Oax.
2023-2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

FOLIO: MGE-033/A.E.R.C./FAISMUN/08/005/2025

En la Localidad de Guadalupe Etla, Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla, Estado de Oaxaca. Siendo las 14:00 hrs del día 26 de noviembre de 2025. Reunidos en las instalaciones que ocupa la obra, El responsable de la construcción de la obra quien en este acto es representado por la C. Karla Viridiana Rodríguez Delgado, en su carácter de administrador único de la empresa Grupo Constructor Leyrna S.A. de C.V. y los integrantes del H. Ayuntamiento de Guadalupe Etla, los CC. Julio Ramírez Ruiz Y Margarita Ramírez Luis, Presidente Municipal Constitucional y Sindica Municipal respectivamente, llevan acabo el acto de ENTREGA - RECEPCIÓN de la obra: "DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN ESCUELA: (CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA) EN LA ESCUELA PREESCOLAR FÉLIX LÓPEZ DE VEGA Y CARPIO CON CLAVE 20DJN0271M EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA", cuyas características se describen a continuación.

	Numero	Nombre
Estado :	(20)	Oaxaca
Region :	(08)	Valles Centrales
Distrito :	(011)	Etla
Municipio :	(033)	Guadalupe Etla
Localidad :	(0001)	Guadalupe Etla

DATOS GENERALES

Ramo General:	33 FONDO III- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.(FAISMUN 2025)	
Oficio de Aprobación y Autorización de Obras	MGE-033/OA/FAISMUN/08/05/2025	Fecha: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Modalidad de Ejecución :	CONTRATO	
Contrato No.:	MGE-033/COP/FAISMUN/08/005/2025	Fecha: 10 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de Inicio Real:	13 DE OCTUBRE DE 2025	Fecha de Terminación: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
Metas Alcanzadas:	12 M3 DE CAPACIDAD EN LA CISTERNA	Beneficiarios : 60 personas

Descripcion del Proyecto:	CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: A1 PRELIMINARES - 7.84 M2 DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN PLAZA CIVICA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 1.02 M3 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN EN CAMION VOLTEO, FUERA DE LA OBRA A 1ER KILOMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. A2 CISTERNA - 7.84 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 17.72 M3 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO 'B' DE 0.00 A 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE CEPA, TRASPALAO HASTA 4 MTS. DE DISTANCIA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO. 17.72 M3 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, FUERA DE LA OBRA A 1ER KILOMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 24.86 M2 APLANADO EN CARAS VERTICALES DE EXCAVACION, CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4, TERMINADO CON REGLA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2 CMS. PARA NO CONTAMINAR EL ACERO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 7.84 M2 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO, TENDIDO, NIVELADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA. 5.48 M3 CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA T.M.A 3/4". INCLUYE: MATERIALES, ELABORACION, VACIADO, NIVELADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 334.20 KG ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #3 F'y=4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 86.67 KG ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #4 F'y=4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 49.73 M2 CIMBRA PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA CON MADERA DE PINO DE 1a ACABADO APARENTE. INCLUYE: AMARRES CON ALAMBRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE HERRERIA DE 60 X60 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. A3 INSTALACIONES - 1.00 LOTE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA BOMBA ELÉCTRICA, CON CABLE THW 10, INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 20 AMP, MATERIALES Y MANO DE OBRA. 1.00 PZA INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 H.P. PARA EL LLENADO DE LOS TINACOS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. 18.00 ML. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1" DE DIAMETRO PARA ABASTECER DE AGUA A LOS TINACOS, INCLUYE: PERFORACIÓN, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, REPOSICIÓN DE CONCRETO Y MANO DE OBRA.
---------------------------	--

Estructura Financiera

Aportaciones Y Transferencias	Importe Autorizado	Importe Ejercido	Saldo
Ramo 33 Fondo III	\$150,649.18	\$150,649.18	\$0.00
Ramo 33 Fondo IV			
Ramo 28			
Aportacion Estatal (Especificar)			
Beneficiarios			
Total	\$150,649.18	\$150,649.18	\$0.00

Una vez verificada la obra mediante recorrido e inspección por las partes que intervienen en este acto, se constata que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida y es recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

SECRETARÍA
MUNICIPAL
Mpio. Guadalupe
Etla,
Dtto. Etla, Oax.
2025

La presente Acta NO EXIME al CONTRATISTA, Grupo Constructor Leyma S.A. de C.V., a través del C. Karla Viridiana Rodriguez Delgado Administrador Único de la empresa, Responsable de su ejecucion, de los defectos O Vicios Ocultos que resulten de la misma, obligandose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto, siendo las 15:00 horas del mismo día y fecha de su inicio, firmando al calce y al margen de conformidad con el contenido de la misma, los que en ella intervinieron.

ENTREGA LA OBRA

Nombre de la Empresa:	GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V.
Representante:	C. KARLA VIRIDIANA RODRIGUEZ DELGADO
Cargo:	ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C:	GCL140919V58
Direccion:	CALLE RIO BLANCO #115, COL. SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68026.

C. KARLA VIRIDIANA RODRIGUEZ DELGADO
ADMINISTRADOR ÚNICO

Recibe la Obra

Por el H. Ayuntamiento de Guadalupe Etla


C. Julio Ramirez Ruiz
Presidente Municipal Constitucional
Mpio. Guadalupe
Etla,
Dpto. Etla, Oax.
2023-2026



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Guadalupe
Etla,
Dpto. Etla, Oax.
2023-2025


REGIDORIA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Guadalupe
Etla, Oax.
2023-2025

Testigos

C. Bertin Matadamas Garcia
Regidor de Hacienda y Obras
Dpto. Etla, Oax.
2023-2025

C. Oscar Mendez Hernández
Regidor de Educación y Salud

C. Teresa Miguel Rivera
Regidora de Policía y Aguas

C. Norma Rodriguez Castellanos
Tesorera Municipal


SECRETARÍA MUNICIPAL
C. Gabriela Hernandez Nolasco
Secretaria Municipal
Mpio. Guadalupe
Etla,
Dpto. Etla, Oax.
2025